

- 01 A70・72 図に符号 r (身障者用駐車場) の位置が分かりません。
北西インターロッキング上とみて宜しいでしょうか
その通りです
- 02 A70 図においてC通り上の扉に
m(スチール製メッシュフェンス H=1500) の符号がありますが、
符号 o(スチールメッシュ片開き扉 W900*H1500) とみて宜しいでしょうか
よろしいです
- 03 A70 図において敷地中央砂場の南側敷地境界線上のフェンスは
符号m(スチールメッシュフェンス H=1500)、
扉は符号 k(アルミ製門扉：両開親子扉 W1500*H1500) とみて宜しいでしょうか
よろしいです
- 04 A14 図 A 通り上にフェンスの記載があります、A70 図にはありません。
符号 n(スチールメッシュ両開扉 W1800*H1500) の扉と
符号m(スチール製メッシュフェンス H=1500) のフェンスとみて宜しいでしょうか
よろしいです
- 05 砂場の位置と仕様について A14 配置図と A70 外構図に差異があります。
A70 外構図を正としても宜しいでしょうか、
また、砂場の仕様は「砂敷き t400 不織布敷き」とみて宜しいでしょうか
よろしいです
- 06 凡例 2 欄外に植栽について「低木 30 本
(マホニアコンフェーサー…スパーボールなど)」
とありますが、他に対象の低木はありますか、御指示ください。
図面の通りとします
- 07 1F 廊下、1 階階段室、2 階廊下に掲示板とありますが、
取付位置・大きさ・仕様を御指示ください。
不燃マグボード t3.4+ 構造用合板 t18
+小口テープ張り、3x6 板サイズ
H2000 天端としてください
- 08 事務室 A12 に流し台 L=1,200 とありますが、
A28 より L=600 を正と考えてよろしいでしょうか
よろしいです
- 09 事務室 A12 に吊戸棚の取付位置・大きさ・仕様を御指示ください。
IKEA EKET 700x700x350
H2000 天端、図面追記
- 10 0・1 歳児室収納に中棚・枕棚とありますが、取付位置・大きさ・仕様を御指示ください。
中棚：D700,FL+700 天端
枕棚：D300,FL+1800 天端
形状は収納に合わせる、南海 C シリーズ同等
- 11 事務室の L 型デスクの仕様を御指示ください。又、電源 2 ケとありますが、
机上に 2 口を 2 ケ所配置すると考えてよろしいでしょうか
図面追加しました
- 12 A69 下段に記載がある本棚の取付位置を御指示ください。
図面追加しました
- 13 2F 収納にある可動棚 3 段の仕様を御指示ください。
ガチャ柱 H2000+ ブラケット
ポリ合板 t35 (小口テープ張り)
- 14 園児用ロッカーの図面の使用材料欄に「引き出し内部：メラミン化粧板」とありますが
引き出し内部とは、引き出し本体が内外共メラミン化粧板仕上げ
(前板はタモ積層材 引き出し本体は R 面取り不可) とみてよろしいでしょうか
よろしいです
- 15 施工区分表の外構工事欄に別棟ゴミ庫とありますが、仕様がわかりません。
ダイケン ステンレス クリーンストッカー
CKS 型 CKS-1607 同等品としてください
- 16 施工区分表の外構工事欄に歩道切下とありますが、
A71 a 1 階犬走りカッター目地とみてよろしいですか
よろしいです

- 17 A28 図では、天井吊カーテン、A41 図では、鴨居タモ埋込となっています。
A28 図を正と考えてよろしいでしょうか事務室の吊戸棚の位置を御指示ください。
- A41 を正としてください
吊戸棚は 09 回答済です
- 18 A17 図では人口芝生 H35、A34 図では H40 となっています。
A17 図を正と考えてよろしいですか
- よろしいです
- 19 サインの大きさについて詳細をご指示ください
- A. メイン W5000xH850、
B. サブ W1000xH455、
クラスサイン W210x150
- 20 ダムウェーターのサイズ等の仕様をご指示ください
- クマリフト フロアタイプ S 型 1000x1000
- 21 3F 更衣室の変更点をご指示ください
- 誤記です 変更はございません
- 22 幼児用トイレ室 1 の壁の仕様について A16.「2 階平面図」では
「防火上主要な間仕切壁」になっていますが A30.「2 階平面詳細図 (2)」では
「その他間仕切壁」になっています。
A30.「2 階平面詳細図 (2)」を正としてもよろしいでしょうか
- A16 を正としてください
- 23 笠木の大きさについて、A01.「設計概要・外部仕上表」では
「アルミ既製品 (RF:W=150, 3F:W=250)」となっていますが、
A23.24.64.65 では笠木:アルミ既製品は寸法 230 となっています。
A23.24.64.65 の寸法 230 を正としてもよろしいでしょうか
- 230 を正としてください
- 24 内部階段西側に配置されているサッシについて
A19(立面図②)・A59(建具表)と A15-17(各階平面図)・A53(断面詳細①)
ではサッシ符号と寸法に差異があります。
- AFW-1 とし、
寸法は A-59 を正としてください
- 25 A15-17(各階平面図)・A53(断面詳細①)の AFW1 を正としても
よろしいですか、御指示ください。
- A-59 を正としてください
- 26 ダムウェーターの図面がありません。ご指示願います。
- 20 回答済です
- 27 1 階平面図に WD-A,B の記載がありません。ご指示願います。
- 屋内階段下 防護柵 H1500 と読替えてください
- 28 天井点検口の仕様・数量が不明です。別途追加工事と考えて良いですか。
- 設備図面等と照合し、適宜含んでください
- 29 廊下の備考欄に掲示板とありますが、他図面に記載がありません。
掲示板は、別途追加工事と考えて良いですか。
- 07 回答済です
本体工事に含まれます
- 30 事務室の備考欄に吊戸棚とありますが、展開図には、記載がありません。
吊戸棚は無しと考えて良いですか。
- 09 回答済です
- 31 事務室の備考欄に流し台 L=1200 とありますが、展開図には、L=600 とあります。
L=600 を正と考えて良いですか。
- 08 回答済です
- 32 厨房機器の図面がありませんが、別途工事と考えて良いですか。
- 図面追加します
本体工事に含まれます
- 33 1 階幼児用トイレのミラーの設置位置が不明です。ミラーは無しと考えて良いですか。
- 各手洗い前にミラー設置します
300φ 芯 H700
- 34 折り紙、色紙の棚とありますが、仕様・断面・形状等が不明です。
別途工事と考えて良いですか。
- 別途とします

- 35 平面図の2階バルコニー部分に排水溝の様な記載がありますが他図面には、記載がありません。排水溝は必要ですか。ご指示願います。
- 必要です 漏水等の問題が発生しないよう適宜見込んでください
- 36 バルコニー手摺の仕上ですが、亜鉛メッキの上に焼付塗装は施工出来ません。焼付塗装を SOP 塗装と読み替えても良いですか。
- メッキに SOP は剥げると思いますので、下地処理など、剥げないよう適宜仕様は選定してください
- 37 バルコニー下見切の仕上ですが、亜鉛メッキの上に焼付塗装は施工出来ません。亜鉛メッキ無しで焼付塗装のみと読み替えても良いですか。
- よろしいです
- 38 RFの笠木ですが、矩計図を正としてW=230と考えて良いですか。
- 23 回答済です
- 39 浸透性塗布防水の施工範囲が不明です。今回工事に浸透性塗布防水の施工範囲は無いものとして考えて良いですか。
- よろしいです
- 40 郵便受は、どの様なものをお考えですか。ご指示願います。
- ナスタ KS-MAB1-LK-WW
W450×H450mm 同等
- 41 現況コンクリートキックですが、既存アスファルト舗装・コンクリートキック機器撤去も既存不適格のものと同様地主様撤去と考えて良いですか。
- 本体工事に含まれます
- 42 人工芝部分に砂場とありますが、断面・仕様等が不明です。別途追加工事と考えて良いですか。
- 05 回答済です レベル等は図面通りです
本体工事に含まれます
- 43 人工芝部分にベンチとありますが仕様等が不明です。別途追加工事と考えて良いですか。
- 同上
- 44 フェンスの配置が、1階平面図と外構平面図で異なります。外構平面図を正と考えて良いですか。
- 04 回答済です
- 45 厨房部分の土間の高さですが、断面図及び構造図基礎・1階床伏図では、FL-200ですが、矩計図(1)では、FL-300となっております。FL-300が正と考えてよろしいですか。
- よろしいです

※室外機基礎、太陽光基礎については別紙回答致します