

- 01 A70・72 図に符号 r (身障者用駐車場) の位置が分かりません。
北西インターロッキング上とみて宜しいでしょうか
- その通りです
- 02 A70 図において C 通り上の扉に
m(スチール製メッシュフェンス H=1500) の符号がありますが、
符号 o(スチールメッシュ片開き扉 W900*H1500) とみて宜しいでしょうか
- よろしいです
- 03 A70 図において敷地中央砂場の南側敷地境界線上のフェンスは
符号 m(スチールメッシュフェンス H=1500)、
扉は符号 k (アルミ製門扉：両開親子扉 W1500*H1500) とみて宜しいでしょうか
- よろしいです
- 04 A14 図 A 通り上にフェンスの記載があります、A70 図にはありません。
符号 n(スチールメッシュ両開扉 W1800*H1500) の扉と
符号 m(スチール製メッシュフェンス H=1500) のフェンスとみて宜しいでしょうか
- よろしいです
- 05 砂場の位置と仕様について A14 配置図と A70 外構図に差異があります。
A70 外構図を正としても宜しいでしょうか、
また、砂場の仕様は「砂敷き t400 不織布敷き」とみて宜しいでしょうか
- よろしいです
- 06 凡例 2 欄外に植栽について「低木 30 本
(マホニアコンフェーサー…スパーボールなど)」
とありますが、他に対象の低木はありますか、御指示ください。
- 図面の通りとします
- 07 1F 廊下、1 階階段室、2 階廊下に掲示板とありますが、
取付位置・大きさ・仕様を御指示ください。
- 不燃マグボード t3.4+ 構造用合板 t18
+ 小口テープ張り、3x6 板サイズ
H2000 天端としてください
- 08 事務室 A12 に流し台 L=1,200 とありますが、
A28 より L=600 を正と考えてよろしいでしょうか
- よろしいです
- 09 事務室 A12 に吊戸棚の取付位置・大きさ・仕様を御指示ください。
- IKEA EKET 700x700x350
H2000 天端、図面追記
- 10 0・1 歳児室収納に中棚・枕棚とありますが、取付位置・大きさ・仕様を御指示ください。
- 中棚：D700,FL+700 天端
枕棚：D300,FL+1800 天端
形状は収納に合わせる、南海 C シリーズ同等
- 11 事務室の L 型デスクの仕様を御指示ください。又、電源 2 ケとありますが、
机上に 2 口を 2 ケ所配置すると考えてよろしいでしょうか
- 図面追加しました
- 12 A69 下段に記載がある本棚の取付位置を御指示ください。
- 図面追加しました
- 13 2F 収納にある可動棚 3 段の仕様を御指示ください。
- ガチャ柱 H2000+ ブラケット
ポリ合板 t35 (小口テープ張り)
- 14 園児用ロッカーの図面の使用材料欄に「引き出し内部：メラミン化粧板」とありますが
引き出し内部とは、引き出し本体が内外共メラミン化粧板仕上げ
(前板はタモ積層材 引き出し本体は R 面取り不可) とみてよろしいでしょうか
- よろしいです
- 15 施工区分表の外構工事欄に別棟ゴミ庫とありますが、仕様がわかりません。
- ダイケン ステンレス クリーンストッカー
CKS 型 CKS-1607 同等品としてください
- 16 施工区分表の外構工事欄に歩道切下とありますが、
A71 a 1 階犬走りカッター目地とみてよろしいですか
- よろしいです

- 17 A28 図では、天井吊カーテン、A41 図では、鴨居タモ埋込となっています。
A28 図を正と考えてよろしいでしょうか事務室の吊戸棚の位置を御指示ください。
- A41 を正としてください
吊り戸棚は 09 回答済です
- 18 A17 図では人口芝生 H35、A34 図では H40 となっています。
A17 図を正と考えてよろしいですか
- よろしいです
- 19 サインの大きさについて詳細をご指示ください
- A. メイン W5000xH850、
B. サブ W1000xH455、
クラスサイン W210x150
- 20 ダムウェーターのサイズ等の仕様をご指示ください
- クマリフト フロアタイプ S 型 1000x1000
- 21 3F 更衣室の変更点をご指示ください
- 誤記です 変更はございません
- 22 幼児用トイレ室 1 の壁の仕様について A16.「2 階平面図」では
「防火上主要な間仕切壁」になっていますが A30.「2 階平面詳細図 (2)」では
「その他間仕切壁」になっています。
A30.「2 階平面詳細図 (2)」を正としてもよろしいでしょうか
- A16 を正としてください
- 23 笠木の大きさについて、A01.「設計概要・外部仕上表」では
「アルミ既製品 (RF: W=150, 3F: W=250)」となっていますが、
A23.24.64.65 では笠木: アルミ既製品は寸法 230 となっています。
A23.24.64.65 の寸法 230 を正としてもよろしいでしょうか
- 230 を正としてください
- 24 内部階段西側に配置されているサッシについて
A19(立面図②)・A59(建具表) と A15-17(各階平面図)・A53(断面詳細①)
ではサッシ符号と寸法に差異があります。
- AFW-1 とし、
寸法は A-59 を正としてください
- 25 A15-17(各階平面図)・A53(断面詳細①) の AFW1 を正としても
よろしいですか、御指示ください。
- A-59 を正としてください
- 26 ダムウェーターの図面がありません。ご指示願います。
- 20 回答済です
- 27 1 階平面図に WD-A,B の記載がありません。ご指示願います。
- 屋内階段下 防護柵 H1500 と読替えてください
- 28 天井点検口の仕様・数量が不明です。別途追加工事と考えて良いですか。
- 設備図面等と照合し、適宜含んでください
- 29 廊下の備考欄に掲示板とありますが、他図面に記載がありません。
掲示板は、別途追加工事と考えて良いですか。
- 07 回答済です
本体工事に含みます
- 30 事務室の備考欄に吊戸棚とありますが、展開図には、記載がありません。
吊戸棚は無しと考えて良いですか。
- 09 回答済です
- 31 事務室の備考欄に流し台 L=1200 とありますが、展開図には、L=600 とあります。
L=600 を正と考えて良いですか。
- 08 回答済です
- 32 厨房機器の図面がありませんが、別途工事と考えて良いですか。
- 図面追加します
本体工事に含みます
- 33 1 階幼児用トイレのミラーの設置位置が不明です。ミラーは無しと考えて良いですか。
- 各手洗い前にミラー設置します
300φ 芯 H700
- 34 折り紙、色紙の棚とありますが、仕様・断面・形状等が不明です。
別途工事と考えて良いですか。
- 別途とします

- 35 平面図の2階バルコニー部分に排水溝の様な記載がありますが他図面には、記載がありません。排水溝は必要ですか。ご指示願います。
- 必要です 漏水等の問題が発生しないよう適宜見込んでください
- 36 バルコニー手摺の仕上ですが、亜鉛メッキの上に焼付塗装は施工出来ません。焼付塗装をSOP塗装と読み替えても良いですか。
- メッキにSOPは剥げると思いますので、下地処理など、剥げないよう適宜仕様は選定してください
- 37 バルコニー下見切の仕上ですが、亜鉛メッキの上に焼付塗装は施工出来ません。亜鉛メッキ無しで焼付塗装のみと読み替えても良いですか。
- よろしいです
- 38 RFの笠木ですが、矩計図を正としてW=230と考えて良いですか。
- 23 回答済です
- 39 浸透性塗布防水の施工範囲が不明です。今回工事に浸透性塗布防水の施工範囲は無いものとして考えて良いですか。
- よろしいです
- 40 郵便受は、どの様なものをお考えですか。ご指示願います。
- ナスタ KS-MAB1-LK-WW
W450×H450mm 同等
- 41 現況コンクリートキックですが、既存アスファルト舗装・コンクリートキック機器撤去も既存不適格のものと同様地主様撤去と考えて良いですか。
- 本体工事に含みます
- 42 人工芝部分に砂場とありますが、断面・仕様等が不明です。別途追加工事と考えて良いですか。
- 05 回答済です レベル等は図面通りです
本体工事に含みます
- 43 人工芝部分にベンチとありますが仕様等が不明です。別途追加工事と考えて良いですか。
- 同上
- 44 フェンスの配置が、1階平面図と外構平面図で異なります。外構平面図を正と考えて良いですか。
- 04 回答済です
- 45 厨房部分の土間の高さですが、断面図及び構造図基礎・1階床伏図では、FL-200ですが、矩計図(1)では、FL-300となっております。FL-300が正と考えてよろしいですか。
- よろしいです

※室外機基礎、太陽光基礎については別紙回答致します

- 46 3F 屋上太陽光パネル基礎の配置が不明です。ご指示願います。 E36 参照ください
- 47 3F 屋上室外機基礎の配置が不明です。ご指示願います。 D10-@200 タテヨコ共 コナ-1-D13
基礎サイズ W8000xD1000xH150
- 48 外部階段詳細図（2）、断面詳細図（1）に階段受けの基礎がありますが、
構造図、基礎・1階床伏図には、ありません。巾 450 高さ 600 の階段受け
基礎の配筋、基礎長さ、ご指示ください。 L=1200
上下共 3-D13 STP□-D10-@200
- 49 内部階段詳細図（2）、断面詳細図（1）に内部階段受けがありますが、
補強筋等配筋が不明です。配筋方法ご指示ください。 ベース下 D10-@200DC コナ-D13 L2 定着
- 50 基礎・1階床伏図、4' から 5 通り間の土間スラブですが、
段差が 190（FL-300 の場合 290）ほどあり、構造関係共通事項（その 4）9. 8
段差のあるスラブの補強では、H150 までの補強方法で、H190 に対応して
おりません。補強方法ご指示ください。 スラブ段差は取止め
- 51 B 部：3F 屋上立上り詳細の B 通り RC 立上り、屋上手摺廻り詳細（3 通り）
の RC 立上り、3F 屋上トプライト基礎詳細の RC 立上りの各配筋ですが、
D10-@200 シングル 頂部 1-D13 と考えてよろしいですか。 よろしいです
- 52 C 部：3F 笠木廻り詳細及び、H 部：屋上手摺廻り詳細の RC 立上りですが、
配筋が不明です。配筋詳細ご指示ください。 D10@200 コナ-1-D13
- 53 3F 屋上太陽光パネル基礎ですが、配筋が不明です。配筋詳細ご指示ください。 立上り部 タテ筋 :D10-@200
ヨコ筋 :D10-@200
水平部 D10-@200 端部 1-D13
- 54 屋上鉄骨フレーム基礎ですが、配筋が不明です。配筋詳細ご指示ください。 主筋 8-D13 HOOP□-D10-@100
- 55 3F 屋上室外機基礎詳細、RC 基礎ですが配筋が不明です。
配筋詳細ご指示ください。 D10@200 コナ-1-D13
- 56 3F 屋上：躯体コンクリート勾配の打ち増し部分ですが、
無筋で打ち増すと考えてよろしいですか。溶接金網等必要であればご指示ください。 よろしいです
- 57 耐火仕様の外壁に表記されている木繊維混入セメントケイ酸カルシウム板は
窯業系サイディングと同じ物で良いですか。 よろしいです
- 58 屋根に施工する人工芝（アトマス・スーパークッションターフ）の納まり詳細図はありますか。 ございません
- 59 内装工事（断熱・防露）の吹付け硬質ウレタ現場発泡に●印が記されてますが、
何処に施工しますか。 誤記です
施工箇所ございません
- 60 指定施工業者 ホシザキ様の厨房機器仕様の分かる機器表を頂けますか。 6/18 別紙にて提示済
- 61 指定施工業者の電気設備は（株）シントー様とありますが
他社の施工業者でもよろしいですか。 不可とします
- 62 指定施工業者の機械設備はワシズ機械（株）様とありますが
他社の施工業者でもよろしいですか。 不可とします

- 63 床仕上げ材のメーカーや品番の指定はありますか
サンゲツとします
長尺 t=4.5 (参考: メディウオーク)
長尺 t=2.0 (参考: メディントーン)
フロアタイル t=2.0 (参考: スピンオーク)
カーペット t=7.0 (参考: NT821H)
研ぎ出し床仕上げ t=5.0 (参考: ABCヴェレージア TR)
- 64 AW-15 のトップライトは F I X 窓でよろしいですか
不可
- 65 WW-1 は木製 F I X 窓でよろしいですか
よろしいです
- 66 表層地盤改良工事の代わりにラップルコンクリート打設へ変更はできますか
よろしいです
- 67 表層地盤改良の範囲はそれぞれの基礎面から 100 づつ広げた
フーチング下の範囲でよろしいですか
よろしいです
- 68 意匠図には床暖房 (電気パネル) と表記あり、
衛生設備図ではガス給湯温水式の図面があります。どちらになりますか
給湯温水式とします
(電気の場合、キューピクル設置となるため)
- 69 上記の床暖房 (電気パネル) の場合の仕様を教えてください。
上記回答済
- 70 次亜塩素水精製機は別途工事と表記がありますが搬入、
設置、接続までを別途と考えてよろしいですか
施工区分表記載の通り
HSP 責任施工で本体価格に含みます
- 71 ガス配管サイズ検討のため厨房内のガス機器類の能力が解る資料を下さい。
別紙厨房図添付します
- 72 A-60 図、A D-1 ですがアルミ製引き戸の防火設備認定品が無い為、
スチール製又はステンレス製としてよろしいですか
よろしいです
- 73 A-70 図、砂場を囲むベンチの仕様が解る詳細図を下さい。
別紙添付します
- 74 園庭の人工芝は屋上と同様スーパークッションターフ H=35 でよろしいですか
よろしいです
- 75 木製建具の採光窓部ポリカーボネート板に代わりアクリル板でもよろしいですか
割れる可能性が高いので不可とします
- 76 吊戸棚は全て I K E A / E K E T 製品となりますか
その通りです
- 77 A-67 図、68 図は製作家具でよろしいですか、
IKEA 製であれば品番等を教えてください。
製作家具です
- 78 A-70 図、園庭の植栽範囲が解る図面を下さい。
別紙添付します

※太陽光パネルは、基礎まで建築工事、パネルおよびパネル設置用鉄骨下地は太陽光工事とします

※情報系施工 (ラディックス部分) は別途工事とします

※その他、区分の変更はありません 区分に関する質疑が散見されますが工事区分を変更しないようお願いいたします